

МБОУ «Алнашская СОШ»

Тел. 8 (34150)3-06-17

электронный адрес: [alnsch@yandex.ru](mailto:alnsch@yandex.ru)

## капитальный ремонт МБОУ «Алнашская СОШ»



«Утверждено»

Глава муниципального образования  
"Муниципальный округ Алнашский район  
Удмуртской Республики"

А.В.Семенов

М.п.

**ПАСПОРТ  
проекта**

**Капитальный ремонт МБОУ «Алнашская СОШ им Г.Д. Красильникова» (здание 1967 года постройки)**

Наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ «Алнашская СОШ им Г.Д. Красильникова» (здание 1967 года постройки)		
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ «Алнашская СОШ им Г.Д. Красильникова» (здание 1967 года постройки)	Срок начала и окончания проекта	20.12.2021-10.05.2023
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Глава муниципального образования "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики", Семенов Алексей Викторович		
Администратор проекта	Заместитель Главы "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" по социальным вопросам, Иванов Александр Фридрихович		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования "		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		тыс. руб.	%
	<i>Всего, в т.ч.:</i>	92683748,27	
	<i>Федеральный бюджет</i>	74645524,93	81%
	<i>Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)</i>	17509444,13	19%
	<i>Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)</i>	-	-
	<i>Бюджет МО</i>	528779,21	0,01%
	<i>Внебюджетные источники</i>		
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...)	проектная мощность — 800, площадь — 3670 кв. м.		
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## по реализации проекта Капитальный ремонт МБОУ «Алнашская СОШ им Г.Д. Красильникова»

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД		...	...	проектно-сметная документация	Директор/Подрядчик
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов	7	13.01.23	20.01.23	распоряжение Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	14	13.01.23	27.01.23	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР	7	25.01.23	01.02.23	распоряжение Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна
2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	2	02.02.23	04.02.23	уведомление о лимитах	МО/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	06.02.23	10.02.23	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	МО/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.6.	Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	10.02.23	13.02.23	заявка на ПОФы	МО/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	23.01.23	10.02.23	заявки на оснащение	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.8.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	31	23.01.23	23.02.23	соглашения о предоставлении субсидий	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	51	09.01.23	01.03.23	дизайн-проект	ФИО Директора, МО / Симушина Элеонора Павловна
2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	51	09.01.23	01.03.23	календарный учебный план	ФИО Директора, МО / Симушина Элеонора Павловна

3.	Закупочные процедуры СМР	46	04.02.23	22.03.23		
3.1.	Размещение плана-графика	0				
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	0				
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	0				
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	0				
3.5.	Утверждение документации о закупке	0				
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	0				
3.7.	Подача заявок	0				
3.8.	Проведение аукциона	0				
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	0				
		0				
4.	Строительно-монтажные работы	0				
4.1.	Выполнение СМР	0				МО, Директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.2.	Приемка выполненных работ	0				МО, Директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
		0				
5.	Закупочные процедуры на оснащение	46	04.02.2023	22.03.2023		
5.1.	Размещение плана-графика	0				
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	0				
5.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	0				
5.4.	Разработка проекта документации о закупке	0				
5.5.	Утверждение документации о закупке	0				
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	0				
5.7.	Подача заявок	0				
5.8.	Проведение аукциона	0				
5.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	0				
6.	Прием и установка учебного оборудования	144	24.03.23	15.08.23		
		266	24.03.23	15.12.23		
6.1.	Прием, установка учебного оборудования	0				МО, Директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
6.2.	Приемка установленного оборудования	0				МО, Директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
7.	Начало образовательного процесса			01.09.23		МО, Директор
				31.12.23		МО, Директор

# Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Махнев Геннадий Прокопьевич	Директор МБОУ "Алнашская СОШ им Г.Д.Красильникова"
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Семенов Алексей Викторович	Глава муниципального образования "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики"
4	Администратор	Иванов Александр Фридрихович	Заместитель Главы "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" по социальным вопросам
5	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11	Рабочая группа	Просолович Анна Рудольфовна	Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12	Рабочая группа	Бортникова Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР

13	Рабочая группа	Волков Виктор Николаевич	Заместитель Главы МО "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики" по ЖКХ и строительству
14	Рабочая группа	Майкова Вера Петровна	Председатель Совета депутатов МО "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики"
15	Рабочая группа	Павлова Галина Юрьевна	Начальник Управления образования МО "Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики"
16	Рабочая группа	Костромина Наталья Александровна	Директор МКУ «РСЕЗ»
17	Рабочая группа	Орлова Наталья Львовна	Заместитель директора МБОУ Алнашская СОШ по учебной работе
18	Рабочая группа	Пислегин Аркадий Николаевич	Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия Алнашского района"
19	Рабочая группа	Макеева Елена Вячеславовна	Администратор сайта МБОУ Алнашская СОШ, зам директора
20	Рабочая группа	Яковлева Галина Петровна	Начальник Управления финансов МО «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»
21	Рабочая группа	Монашев Михаил Вячеславович	Начальник Алнашского территориального управления
22	Рабочая группа	Вихарев Александр Иосифович	Председатель Совета отцов Алнашского района
23	Рабочая группа	Григорьева Ирина Федоровна	Заместитель директора МБОУ Алнашская СОШ по воспитательной работе
24	Рабочая группа	Муканова Вероника Витальевна	Заместитель по воспитательной работе
25	Рабочая группа	Майкова Арина Рудольфовна	Председатель творческого актива обучающихся, ученица 10 класса

**Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в старом корпусе в Капитальный ремонт МБОУ «Алнашская СОШ им Г.Д. Красильникова» (здание 1967 года постройки)**

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения)	Как организован учебный процесс			Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с )	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 9 по 11 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)			
1-4 классы 526	1 а-13, 1б-18, 1в-21, 1г-18, 1 д-22, 1е-23, 1ж-14	5а-19, 5б-23, 5в-24, 5г-18, 5д-24, 5е-27	9а-26, 9б-24, 9в-27, 9г-22, 9д-24, 9е-25	Общешкольное родительское собрание	18.05.2022	да
5-8 классы-548	2а-20, 2б-22, 2в-22, 2г-17, 2д-19, 2е-23	6а-22, 6б-22, 6в-23, 6г-20, 6д-22, 6е-24, 6ж-23	10 а-19, 10г-15, 10е-10, 10м-20	Заседание родительского комитета	05.10.2022	да
9-11 классы -258	3а-27, 3б-23, 3в-23, 3г-24, 3д-13, 3е-24	7а-26, 7в-24, 7г-18, 7д-24, 7е-25	11а-15, 11г-16, 11е-15	Заседание родительского комитета	07.12.2022	да
	4а-18, 4б-19, 4в-19, 4г-22, 4д-22, 4е-22, 4ж-17	8а-26, 8б-23, 8в-23, 8г-25, 8д-23, 8 е-19				
	1-3 обучаются в новом здании школы в 3 потока, 1 классы с 8.10, 2 классы с 11.30, 3 классы 14.50, 4 классы обучаются в здании АБК в 2 смены, 1 смена с 8.10, 2 смена с 13.10	5-8 классы обучаются в новом здании, 5 классы в первую смену с 8.10, 6, 7, 8 классы обучаются во вторую смену с 13.10	9-11 классы обучаются в новом здании школы в первую смену с 8.10			
	Организовано 2-х разовое горячее питание ( завтрак и обед) в здании новой школы	5-8 классы обеспечены горячим обедом	9-11 классы обеспечены горячим обедом			

## График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования 2022-2023 г.

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Январь 2022	На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования	Приглашение на заседание штаба председателей родительского комитета с каждого класса
Февраль 2022	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	выполнено
Март 2022	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	выполнено
Апрель 2022	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Работа творческой группы родителей над дизайнерским решением
Май 2022	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	Общешкольное родительское собрание (протокол родительского собрания).
Июнь 2022-апрель 2023	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	В работе
Май 2023 Июль 2023	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	-

## Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ, районная газета	Декабрь 2021г. - март 2022г.	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ.	Март - апрель 2022г.	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	Апрель 2022г. - май 2023г.	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4	Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	Апрель - май 2023г.	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	01.09.2023 г.	Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	2023-2024 учебный год.	Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года

# Финансово-экономическое обоснование затрат муниципального образования на приобретение средств обучения и воспитания в общеобразовательные организации, в котором проведен капитальный ремонт МБОУ «Алнашская СОШ»

№ п/п	Перечень помещений, в которых проводится капитальный ремонт	субсидии из бюджета УР на 2022 год (ФБ+софинансирование)			субсидии из бюджета УР на 2022 год (УР+софинансирование)								
		кол-во	цена	стоимость	кол-во	цена	стоимость						
1	<b>Кабинет начальных классов и 5, 6 классы</b>												
	Парта школьная, регулируемая по высоте	492	5.608,37	2759.317,90						2	20000	40000	
	стул ученический, регулируемый по высоте, для начальных классов	984	2.260,60	2224.429,32						2	5463	10926	
	Стол учителя с тумбой	41	6.400,00	262.400,00						2	7290	14580	
	Кресло учителя	41	3.500,00	143.500,00									
	Шкаф для хранения учебных пособий	30	10.000,00	300.000,00	11	12.700,00	139.700,00						
	Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте)/ интерактивная доска (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте) интерактивной панелью (программное обеспечение в комплекте) promethean activboard activinspire	8	238.600,00	1908.800,00									
	Принтер	1	61.159,04	61.159,04									
	Доска пробковая	36	2.750,00	99.000,00									
	2	<b>Кабинет школьного психолога, кабинет ОВЗ</b>											
Парта школьная, регулируемая по высоте		6	5.352,00	32.112,00									
стул ученический, регулируемый по высоте, для начальных классов		12	2.095,00	25.140,00									
3	<b>Музей:</b>												
	Витрина демонстрационная				11	6163,91	67803						
	Стенды для музея				8	5227	41816						
	Шкафы для хранения				8	12500	100000						
	Ноутбук				1	55000	55000						
4	<b>Библиотечно-информационный центр:</b>											0	
	Стеллаж двухсторонний				18	10660	191880						
	Шкаф для документов				8	7379	59032						
	Комплект стол со стульями трансформер «Оригами» с регулировкой высоты				5	40840	204200						
5	<b>Театр-студия</b>											0	
	Ширмы напольные									2	20000	40000	
	Ширмы настольные									2	5463	10926	
	Музыкальный центр									2	7290	14580	
	Цифровой фотоаппарат (зеркальный) с функцией видеосъемки									1	45500	45500	
	6	<b>Центр детских инициатив</b>											0
		Стол круглый для переговоров (D-120 см.)									2	7298	14596
		Стенд детской школьной организации									4	5930	23720
		Стенд Юноармия									4	5930	23720
		Стенд РДШ									4	5930	23720
Комплект звукового оборудования										1	86490	86490	
7	<b>Геральдика</b>											0	
	Стенд с геральдикой Российской Федерации									2	3090	6180	
	Стенд с геральдикой Удмуртской Республики									2	3090	6180	
	Стенд с геральдикой Алнашского района									2	3090	6180	
	Стенд с геральдикой школьной символики									2	3090	6180	
	Флаг РФ (для поднятия 90X150)									1	3410	3410	
	Флаг УР ( 90X150)									1	2650	2650	
	Флаг Алн района (90X151)									1	2650	2650	
	Комплект государственных символов РФ (протокольный флаг 1500x1000, настольный флажок 150x220(10шт), герб большой 50x70, герб малый 35x45)									1	44607	44607	
	набор мини-плакатов Алн р-на(2шт), РФ(4шт), УР (4шт)									10	400	4000	
<b>ИТОГО</b>										<b>7815.858,26</b>		<b>1243.800,00</b>	



**Заявка на доведение предельных объемов финансирования  
на 2023 год**

**Министерством просвещения Российской Федерации**

**бюджету субъекта РФ**

Муниципальное образование "Муниципальный округ  
Алнашский район Удмуртской Республики"

(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование межбюджетных трансфертов (МБТ)	Код				Месяц перечисления МБТ (мм.гг.)	Размер МБТ, руб.
	главного распорядителя	раздела и подраздела	целевой статьи	вида расходов		
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2023 год в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	073	07 02	02 2 01 57500	521	01.2023	
					02.2023	
					03.2023	
					04.2023	2 465 407,41
					05.2023	25 600 239,00
					06.2023	
					07.2023	
					08.2023	
					09.2023	
					10.2023	
					11.2023	
					12.2023	
<b>Итого:</b>						<b>28 065 646,41</b>

\* В графе 7 отражаются объемы МБТ, предусмотренные по соглашению за счет всех источников средств Федерального бюд

Руководитель

Начальник

Г.Ю.Павлова



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера

И.Г.Филиппова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

Сведения об ответственном исполнителе:

И.Г.Филиппова  
8(34150) 3-16-20  
[runo@aln18.ru](mailto:runo@aln18.ru)

Читальный зал.

В направлении читательская грамотность будут работать следующие педагоги:

	Педагоги	Необходимая сумма для курсов повышения <u>кавлификации</u>
1.	<u>Уразбахтина З.Н.</u>	22800 руб.
2.	<u>Федотова О.Н.</u>	
3.	<u>Процкая М.В.</u>	
4.	<u>Пчеловодова Т.М.</u>	
5.	<u>Смирнова И.М.</u>	
6.	<u>Шорникова М.М.</u>	
7.	<u>Балобанова И.В.</u>	
8.	<u>Вотинцева А.В.</u>	
9.	<u>Агбаева О.И.</u>	
10.	<u>Чернова О.В.</u>	
11.	<u>Петрова М.С.</u>	
12.	<u>Плотникова Л.М.</u>	

В театр-студии будут работать

	Педагоги	Необходимая сумма для курсов повышения <u>кавлификации</u>
1.	<u>Самсонова Н.В.</u>	7600 <u>руб</u>
2.	<u>Чернова Ю.И.</u>	
3.	<u>Юринова В.Н.</u>	
4.	<u>Бездедова Е.С.</u>	

Шахматы и шашки. (коворкинг зона )

	Педагоги	Необходимая сумма для курсов повышения <u>кавлификации</u>
1.	<u>Николаев К.Г.</u>	9500 <u>руб</u>
2.	<u>Березкин С.М.</u>	
3.	<u>Баранов А.Г.</u>	
4.	<u>Загibalова Г.В.</u>	
5.	<u>Куриленко Р.Н.</u>	

Краеведческое направление

	Педагоги	Необходимая сумма для курсов повышения <u>кавлификации</u>
1.	<u>Кузнецова Т.Л.</u>	11400 <u>руб</u>
2.	<u>Леонтьева А.Н.</u>	
3.	<u>Тарасова Л.В.</u>	
4.	<u>Собина З.Г.</u>	
5.	<u>Жданова Г.Ф.</u>	
6.	<u>Иванова Е.С.</u>	

# Учебные кабинеты

ДО



ПОСЛЕ





# Коридоры

до



после



# Фасад здания

ДО

ПОСЛЕ



# Фасад здания

до




после



# Подвальное помещение

до

после




# Тепловой узел

до



после






# Туалетная комната

до



после



# КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЙ

МБОУ "Алнашская СОШ"  
с. Алнаши, Удмуртская Республика




## БАЗОВЫЕ ЦВЕТА



RAL 7012 базальтово-серый



RAL 7031 сине-серый



- Форма, Функциональность, Производительность, Простота.
- Сила, мощь, жесткость, решительность, сила воли.

RAL 9022 перламутровый светло-серый



- Спокойствие, Мир, Гармония
- Чистота, Гигиена
- Открытость, Доверие, Братство

RAL 9003 сигнально-белый



## ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА



Дерево - символ начала жизни, залог мира, счастья и спокойствия в доме, прекрасное здоровье всех его обитателей.

Творчество Г.И. Красильникова.

## АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА



- Природа, Гармония, Рост, Плодородие.
- Мир, безопасность, безопасность, защита.
- Свежесть, радость, исцеление.
- Спокойствие, искренность, комфорт.

RAL 1001 бежевый



- Радость, счастье, забота, радушие.
- Интеллект, мастерство, послушание, продуктивность.

RAL 1018 цинково-желтый



RAL 1033 георгиново-желтый



RAL 7026 гранитово-серый




RAL 5025 Перламутровый горчачково-синий



RAL2004 оранжевый



RAL3012 бежево-красный



RAL 3031 Ориент красный



**ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ,  
НАДО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,  
ИДТИ**

История района и школы.



**РЕШАТЬ**  
ИССЛЕДОВАТЬ

ВСТАВАТЬ  
И ДЕЙСТВОВАТЬ

**ТРУД** ЦЕЛЕЙ  
ТВОРЧЕСТВО

СЛУШАТЬ СЕБЯ

**ВПЕРЕД**  
ПОЛЬЗА

**УЧИТЬСЯ**

ПОЗНАВАТЬ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ

ЧИТАТЬ

**ВЕРИТЬ**

**ЦЕЛЬ**

**МЕЧТАТЬ**

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

**СПОСОБНОСТИ**

РАСТИ  
РАЗВИВАТЬ  
ИДТИ

**МЫСЛИТЬ**

ПОБЕЖДАТЬ

**ОТКРЫТИЕ**

НАСТОЙЧИВОСТЬ




Подоконник-скамья.





Деревянный декор



Творчество Г.И. Красильникова.







КОРИДОР.





КОРИДОР.







КЛАССЫ. ВАРИАНТЫ.



СТОЛОВАЯ.

*Ческыт мед кошкоз!*

